

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662631 Красноярский край Минусинский район с. Городок, ул. Ленина 21-А, тел.71-2-62, 71-2-68
23.10.2023г. № 310

Генеральному директору
АО «Дорожное эксплуатационное
предприятие № 369»
Копосову О.Ю.

Претензия

На сумму 1 196,04 рубля

Между Администрацией Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края и Акционерным Обществом «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369», заключен муниципальный контракт от 09.08.2023 года № 01193000100230000060001 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Заводская 6 в с. Городок Минусинского района в рамках программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы».

Срок выполнения работ по Контракту:
начало – с момента заключения Контракта;
Окончание – 30.08.2023г.

По состоянию на 31.08.2023 года по контракту были не выполнены работы на сумму 67 957,20 рублей – установка МАФов (3 скамьи со спинкой, 3 урны), смета прилагается.

Согласно пункта 8.3.4. муниципального контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Расчет размера пени:

Задолженность:	67 957,20	Период просрочки:	с 31.08.2023 по 11.10.2023			
Доля от ставки ЦБ:	1/300	Расчёт ставки:	по периодам действия ставки			
Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Пеня
	с	по	дней			
67 957,20	31.08.2023	Новая задолженность на 67 957,20				
67 957,20	31.08.2023	17.09.2023	18	12	$67\,957,20 \times 18 \times 1/300 \times 12\%$	489,29
67 957,20	18.09.2023	11.10.2023	24	13	$67\,957,20 \times 24 \times 1/300 \times 13\%$	706,75
Сумма основного долга: 67 957,20						
Сумма пени: 1 196,04						

Глава сельсовета:



А.В. Тощев